

Câmara Municipal de Munhoz/MG

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 1ª MEDIÇÃO

INSTITUIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG - CNPJ: 71.197.164/0001-07

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG

LOCAL: RUA DOM OTÁVIO, Nº 26 - CENTRO - MUNHOZ/MG

FONTES: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 / DATA DE EMISSÃO: 15/04/2022 00:20:26

PRAZO DE EXECUÇÃO:

60 DIAS

Item	Descrição	Valor	Parcela 1	Parcela 2	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 396,69	R\$ 100,00% 396,69	R\$ -	R\$ 396,69
2	COBERTURA	R\$ 43.234,48	R\$ 80,00% 34.587,58	R\$ -	R\$ 34.587,58
3	PINTURA	R\$ 38.378,90	R\$ 40,00% 15.351,56	R\$ -	R\$ 15.351,56
4	REPAROS DE PAREDES E PISOS	R\$ 12.698,00	R\$ 20,00% 2.539,60	R\$ -	R\$ 2.539,60
5	ELETRICA	R\$ 2.291,94	R\$ 30,00% 687,58	R\$ -	R\$ 687,58
Total		R\$ 53.563,01	R\$ 53.563,01	R\$ -	R\$ 53.563,01

Munhoz, 21 de Novembro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG - CNPJ: 71.197.164/0001-07

Ivan Maia de Oliveira
Eng. Civil
CREA-RJ 20141205156/D

Câmara Municipal de Munhoz/MG

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 1ª MEDIÇÃO

INSTITUIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG - CNPJ: 71.197.164/0001-07


OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG

LOCAL: RUA DOM OTÁVIO, Nº 26 - CENTRO - MUNHOZ/MG

FONTES: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 / DATA DE EMISSÃO: 15/04/2022 10:20:26

PRAZO DE EXECUÇÃO:

60 DIAS


Ivan Maia de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2014120516