

# Câmara Municipal de Munhoz/MG

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 1ª MEDIÇÃO

INSTITUIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG - CNPJ: 71.197.164/0001-07

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG

LOCAL: RUA DOM OTÁVIO, Nº 26 - CENTRO - MUNHOZ/MG

FONTES: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 / DATA DE EMISSÃO: 15/04/2022 00:20:26

PRAZO DE EXECUÇÃO:

60 DIAS

Item	Discriminação	Valor	Parcela 1		Parcela 2		Total
			R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 396,69	R\$ 396,69	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 396,69
2	COBERTURA	R\$ 43.234,48	R\$ 34.587,58	80,00%	R\$ 8.646,90	20,00%	R\$ 43.234,48
3	PINTURA	R\$ 38.378,90	R\$ 15.351,56	40,00%	R\$ 21.108,40	55,00%	R\$ 36.459,96
4	REPAROS DE PAREDES E PISOS	R\$ 12.698,00	R\$ 2.539,60	20,00%	R\$ 10.158,40	80,00%	R\$ 12.698,00
5	ELETRICA	R\$ 2.291,94	R\$ 687,58	30,00%	R\$ 1.489,76	65,00%	R\$ 2.177,34
6	SERVIÇOS EXTRAS SOLICITADOS PELA CÂMARA	R\$ 51.011,97	R\$ 48.461,37	95,00%	R\$ 2.550,60	5,00%	R\$ 48.461,37
<b>Total</b>		<b>R\$ 143.427,84</b>	<b>R\$ 53.563,01</b>	<b>37,35%</b>	<b>R\$ 89.864,82</b>	<b>62,65%</b>	<b>R\$ 143.427,84</b>

Munhoz, 19 de Dezembro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG - CNPJ 71.197.164/0001-07

*Ivan Maia de Oliveira*  
 Eng. Civil  
 CREA-RJ 20141205156/D

# Câmara Municipal de Munhoz/MG

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 1ª MEDIÇÃO

INSTITUIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG - CNPJ: 71.197.164/0001-07


OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG

LOCAL: RUA DOM OTÁVIO, Nº 26 - CENTRO - MUNHOZ/MG

FONTES: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 / DATA DE EMISSÃO: 15/04/2022 10:20:26

PRAZO DE EXECUÇÃO:

60 DIAS

  
Ivan Maia de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 2014120516